

REĢISTRĒTS

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā

2020.gada 30. jūnijā

pie 2018.gada 13.augusta līguma Nr.BPAu/2018-6

VIENOŠANĀS Nr. BPAu/2018-6-3

par grozījumiem veicamo būvdarbu apjomos un izpildes termiņa pagarināšanu

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk – Pasūtītājs*, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARČERS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003051954, tās valdes locekles Dinās Zaķītes un valdes locekles Maijas Baltgalves personā, kuras rīkojas uz statūtu pamata, *turpmāk – Uzņēmējs*, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, trešās daļas 1.punktu;
- 2) 2018.gada 13.augusta līguma Nr.BPAu/2018-6 par kazarmas jaunbūvi “NBS Aviācijas bāzē”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, *turpmāk – Līgums*, 19.1.1., 19.1.2., 19.1.3., 19.4.1., 19.4.4.apakšpunkta un 19.2. un 19.3.punkta noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par vienošanās par darba apjomu izmaiņām (izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi) noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2020.gada 5.jūnijā ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2020-789) un tās pielikumiem,
- 4) Līguma pasi par vienošanās par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2020.gada 11.jūnijā ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2020-823) un tās pielikumiem,

kā arī ņemot vērā 2019.gada 30.septembra vienošanos Nr.BPAu/2018-6-1 par grozījumiem Līgumā, *turpmāk – 1.Vienošānās*, un 2019.gada 12.decembra vienošanos Nr.BPAu/2018-6-2 par grozījumiem Līguma veicamo būvdarbu apjomos un termiņa pagarināšanu, *turpmāk – 2.Vienošānās*,

Puses noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – 3.Vienošanās, pie Līguma:

1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti koriģētajā lokālajā tāmē Nr.1-1A "Vispārceltnieciskie darbi" (2.Vienošanās pielikums Nr.4), atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 1-1 Vispārceltnieciskie darbi" (3.Vienošanās pielikums Nr.1) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.2 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.1-1B "Vispārceltnieciskie darbi".
2. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti ar 1.Vienošanos pievienotajā Ekonomikas daļas lokālajā tāmē Nr.3 "Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)", atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 3-1 Ūdensapgāde, kanalizācija, iekšējie tīkli" (3.Vienošanās pielikums Nr.3) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.4 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.3-1B "Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)".
3. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti ar 1.Vienošanos pievienotajā Ekonomikas daļas lokālajā tāmē Nr.4 "Elektronisko sakaru sistēmas", atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 4-1 Elektronisko sakaru sistēmas" (3.Vienošanās pielikums Nr.5) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.6 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.4-1B "Elektronisko sakaru sistēmas".
4. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti ar 1.Vienošanos pievienotajā Ekonomikas daļas lokālajā tāmē Nr.5 "Elektroapgāde", atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 5-1 Elektroapgāde" (3.Vienošanās pielikums Nr.7) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.8 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.5-1B "Elektroapgāde".
5. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti ar 1.Vienošanos pievienotajā Ekonomikas daļas lokālajā tāmē Nr.7 "Elektroapgāde (ārējā)", atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 7-1B Elektroapgāde ārējā" (3.Vienošanās pielikums Nr.9) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.10 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.7-1B "Elektroapgāde (ārējā)".
6. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti ar 1.Vienošanos pievienotajā Ekonomikas daļas lokālajā tāmē Nr.8 "Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT", atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam "Lokālā tāmē 8-1 Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT" (3.Vienošanās pielikums Nr.11) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 3.Vienošanās pielikumā Nr.12 pievienotajai koriģētajai lokālajai tāmēi Nr.8-1B "Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT".
7. Ņemot vērā 3.Vienošanās ietvaros izslēdzamo un iekļaujamo darbu apmēru, Līguma kopējā summa (Līguma 3.1.punkts) netiek mainīta, bet daļēji tiek

izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve (skatīt "Salīdzinošā koptāme" (3.Vienošanās pielikums Nr.13)).

8. Ņemot vērā 3.Vienošanās 1. – 7.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1.1.2.Būvdarbu izmaksas EUR 2 734 952,22 (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi *euro*, divdesmit divi centi),".
9. Ņemot vērā 3.Vienošanās 1. – 7.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1.1.3.Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem EUR 1 465,05 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci *euro*, pieci centi);".
- 10.Ņemot vērā 3.Vienošanās 1. – 7.punktā veiktās izmaiņas darbu apjomos, aizstāt 2.Vienošanās 1.pielikumā pievienoto Koptāmi un tāmju kopsavilkuma aprēķinu ar 3.Vienošanās 14.pielikumā pievienoto tāmi "Tāmju Kopsavilkuma aprēķins".
- 11.Ņemot vērā 3.Vienošanās 1. – 6.punktā veiktās izmaiņas un to, ka ir radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde, Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 2020.gada 1.augustam.
- 12.Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī 3.Vienošanās nenosaka citādi.
- 13.Šī 3.Vienošanās ir sastādīta uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja. Abiem 3.Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 14.Šī 3.Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas tās reģistrēšanas dienā Centrā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 15.Pie 3.Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikuma lapu skaits nav iekļauts 3.Vienošanās 13.punktā norādītajā lapu skaitā):
 - 1) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 1-1 Vispārceltnieciskie darbi" uz 1 (vienas) lapas;
 - 2) Koriģētā lokālā tāme Nr.1-1B "Vispārceltnieciskie darbi" uz 18 (astoņpadsmit) lapām;
 - 3) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 3-1 Ūdensapgāde, kanalizācija, iekšējie tīkli" uz 1 (vienas) lapas;
 - 4) Koriģētā lokālā tāme Nr.3-1B "Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)" uz 6 (sešām) lapām;
 - 5) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 4-1 Elektronisko sakaru sistēmas" uz 1 (vienas) lapas;

- 6) Koriģētā lokālā tāme Nr.4-1B "Elektronisko sakaru sistēmas" uz 5 (piecām) lapām;
- 7) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 5-1 Elektroapgāde" uz 3 (trim) lapām;
- 8) Koriģētā lokālā tāme Nr.5-1B "Elektroapgāde" uz 7 (septiņām) lapām;
- 9) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 7-1B Elektroapgāde ārējā" uz 1 (vienas) lapas;
- 10) Koriģētā lokālā tāme Nr.7-1B "Elektroapgāde (ārējā)" uz 2 (divām) lapām;
- 11) Darbu apjomu izmaiņu saraksts "Lokālā tāme 8-1 Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT" uz 1 (vienas) lapas;
- 12) Koriģētā lokālā tāme Nr.8-1B "Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT" uz 8 (astoņām) lapām;
- 13) Salīdzinošā koptāme uz 1 (vienas) lapas;
- 14) Tāmju Kopsavilkuma aprēķins uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts aizsardzības militāro objektu
un iepirkumu centrs**

Vadītājs

z.v. _____
/I.Vucāns/

UZŅĒMĒJS:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"ARČERS"**

Valdes locekle

z.v. _____
/D.Zaķīte/

Valdes locekle

z.v. _____
/M.Baltgalve/